



BST Ingegneria s.r.l.
Servizi di Ingegneria e Architettura
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Energia

Viale Italia N. 395, 57128 LIVORNO
TEL 0586 581446 FAX 0586 580278
e-mail: info@bstingegneria.it



GEOPIU' Studio di Geologia
Tel/Fax 050 576698
geopiu@inwind.it
www.spazioweb.inwind.it/geopiu/

Coordinatore del progetto
Ing. Giampaolo Munafò

Collaboratori
Ing. Massimiliano Giananti
Ing. Federica Luperini
Ing. Martina Pellegrini
Ing. Carolina Benedetti
Geol. Lorenzo Mannella

Livorno (LI), marzo 2023

Dott. Ing. Giampaolo Munafò

Spett. **Comune di Crespina
Lorenzana**
Piazza Cesare Battisti, 22
56040 Crespina-Lorenzana (PI)

Committente:
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Via Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto
56121 Pisa

Area di intervento:
Viale Karol Wojtyla – loc. Pian di Laura,
Crespina Lorenzana (PI)

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
DI UNA CASA DI COMUNITA'

RD_09 Cronoprogramma dei lavori

ELENCO LAVORAZIONI

Cod.	Aff.	Descrizione del lavoro	Impresa	Aggan.	gg	inizio stimato 1(*)	data inizio	data fine	data aggancio
A01	x	Consegna dei lavori e preparazione cantiere			15	01/09/23	01/09/23	16/09/23	
A02	x	Saggi e indagini a conferma ipotesi di progetto		A01	30		16/09/23	16/10/23	16/09/23
A03	x	Scarifica-realizzazione scavi		A02	15		16/10/23	31/10/23	16/10/23
A04	x	Realizzazione opere di fondazioni e opere a terra		A03	45		31/10/23	15/12/23	31/10/23
A05	x	Posa in opera di struttura in legno in elevazione		A04	28		15/12/23	12/01/24	15/12/23
A06	x	Realizzazione tamponamenti e divisori (part)		A05	30		12/01/24	11/02/24	12/01/24
A07	x	Realizzazione impianti (part)		A06	45		11/02/24	27/03/24	11/02/24
A08	x	Completamento tramezzature -rivestimenti- pavimentazioni		A07	60		27/03/24	26/05/24	27/03/24
A09	x	Infissi esterni		A08	15		26/05/24	10/06/24	26/05/24
A10	x	Completamento rivestimenti- Infissi interni e servizi igienici		A09	30		10/06/24	10/07/24	10/06/24
A11	x	Completamento impianti		A10	45		10/07/24	24/08/24	10/07/24
A12	x	Opere esterne		A11	45		24/08/24	08/10/24	24/08/24
A13	x	Collaudi		A12	10		08/10/24	18/10/24	08/10/24
A14	x	Pulizie e smobilizzo cantiere e fine lavori		A13	2		18/10/24	20/10/24	18/10/24
TOTALE GIORNI					415	*			

* i gironi indicati e previsti non tengono conto delle problematiche legate al meteo e alla fornitura di materiali specifici

CRONOPROGRAMMA

